

	<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
	ORLA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	SINAPI - 06/2023 - Pará SBC - 07/2023 - Pará SICRO3 - 01/2023 - Pará ORSE - 05/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará	28,82%	Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	PROJETO EXECUTIVO	100,00% 363.886,61	100,00% 363.886,61											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 624.384,00	10,00% 62.438,40	10,00% 62.438,40	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72	8,00% 49.950,72
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 412.224,00	50,00% 206.112,00											50,00% 206.112,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 84.882,03	100,00% 84.882,03											
5	MOVIMENTAÇÃO DA TERRA	100,00% 59.175,43	10,00% 5.917,54	20,00% 11.835,09	20,00% 11.835,09	20,00% 11.835,09	30,00% 17.752,63							
6	MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO	100,00% 5.179.790,72		30,00% 1.553.937,22	20,00% 1.035.958,14	20,00% 1.035.958,14	30,00% 1.553.937,22							
7	URBANIZAÇÃO	100,00% 2.328.117,22				20,00% 465.623,44	20,00% 465.623,44	20,00% 465.623,44	20,00% 465.623,44					
8	QUIOSQUES (05 UNIDADES)	100,00% 846.605,90							20,00% 169.321,18	20,00% 169.321,18	20,00% 169.321,18	20,00% 169.321,18	20,00% 169.321,18	20,00% 169.321,18
10	ENTREGA DA OBRA	100,00% 100.934,09												100,00% 100.934,09

Porcentagem		7,23%	16,28%	10,98%	15,63%	20,87%	5,16%	5,16%	6,85%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	5,26%
Custo		723.236,58	1.628.210,70	1.097.743,95	1.563.367,39	2.087.264,01	515.574,16	515.574,16	684.895,34	219.271,90	219.271,90	219.271,90	219.271,90	526.317,99
Porcentagem Acumulado		7,23%	23,51%	34,49%	50,13%	71,0%	76,15%	81,31%	88,16%	90,35%	92,54%	94,74%	94,74%	100,0%
Custo Acumulado		723.236,58	2.351.447,28	3.449.191,23	5.012.558,62	7.099.822,63	7.615.396,80	8.130.970,96	8.815.866,31	9.035.138,21	9.254.410,11	9.473.682,01	9.473.682,01	10.000.000,00

Filipe Santos Soares  
Setor de Engenharia de Senador José Porfírio