




Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
CNPJ: 05.421.110/0001-40

	Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos		
	ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO DE 1082 M (MEIO FIO E LINHA D ÁGUA, CALÇADA E PISO INTERTRAVADO)	SINAPI - 02/2022 - Pará	24,23%		Desonerado: Horista: Mensalista: 47,89%	 	Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio De mãos dadas com o futuro

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		114.319,30	114.319,30					
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		47.608,62	9.521,72	9.521,72	9.521,72	9.521,72	4.760,86	4.760,86
3	DRENAGEM	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		399.343,48		79.868,70	79.868,70	79.868,70	79.868,70	79.868,70
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		1.147.812,11		229.562,42	229.562,42	229.562,42	229.562,42	229.562,42
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		17.054,52						17.054,52
Porcentagem			7,17%	18,48%	18,48%	18,48%	18,2%	19,19%
Custo			123.841,02	318.952,84	318.952,84	318.952,84	314.191,98	331.246,50
Porcentagem Acumulado			7,17%	25,65%	44,13%	62,61%	80,81%	100,0%
Custo Acumulado			123.841,02	442.793,86	761.746,70	1.080.699,55	1.394.891,53	1.726.138,03