

OBRA: ESCOLA 03 SALAS RURAL TRAVESSÃO DA FIRMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	PESO DE CONTRATO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 183.838,96	16,31%	R\$ 183.838,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 20.051,78	1,78%	R\$ 20.051,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 260.001,73	23,06%	R\$ 130.000,87	R\$ 130.000,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 117.701,69	10,44%	R\$ 0,00	R\$ 82.391,18	R\$ 35.310,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 72.525,37	6,43%	R\$ 0,00	R\$ 50.767,76	R\$ 21.757,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 26.828,87	2,38%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.828,87	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 88.830,66	7,88%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.415,33	R\$ 44.415,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 18.522,93	1,64%	R\$ 0,00	R\$ 18.522,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 144.808,03	12,84%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.404,02	R\$ 72.404,02
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 72.165,07	6,40%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.165,07	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 18.803,02	1,67%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.803,02
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.924,83	0,26%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.924,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 26.648,67	2,36%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.648,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 9.063,92	0,80%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.063,92
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.656,50	0,24%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.656,50	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 3.210,23	0,28%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.210,23	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 16.253,33	1,44%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.253,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 23.817,08	2,11%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.050,19	1,42%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.050,19	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.646,89	0,23%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.646,89
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 1.127.349,75	100,00%	R\$ 333.891,61	R\$ 281.682,74	R\$ 101.483,45	R\$ 114.059,24	R\$ 193.314,88	R\$ 102.917,85