

OBRA: ESCOLA 04 SALAS RURAL NA VILA MOCOTÓ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	PESO DE CONTRATO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 185.696,56	14,51%	R\$ 185.696,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 34.073,13	2,66%	R\$ 34.073,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 210.038,57	16,41%	R\$ 105.019,29	R\$ 105.019,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 204.680,10	15,99%	R\$ 0,00	R\$ 143.276,07	R\$ 61.404,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 83.522,51	6,52%	R\$ 0,00	R\$ 58.465,76	R\$ 25.056,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 28.570,66	2,23%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.570,66	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 135.953,20	10,62%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.976,60	R\$ 67.976,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.670,27	1,61%	R\$ 0,00	R\$ 20.670,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 169.374,07	13,23%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.687,04	R\$ 84.687,04
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 80.516,90	6,29%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.516,90	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 21.574,10	1,69%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.574,10
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.924,83	0,23%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.924,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 26.648,67	2,08%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.648,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 8.878,67	0,69%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.878,67
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.656,50	0,21%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.656,50	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 3.288,75	0,26%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.288,75	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 17.045,97	1,33%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 23.740,84	1,85%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.740,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.609,93	1,38%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.609,93	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.646,89	0,21%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.646,89
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 1.280.111,12	100,00%	R\$ 324.788,98	R\$ 327.431,38	R\$ 154.437,38	R\$ 138.336,91	R\$ 217.329,78	R\$ 117.786,70