



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



ANEXO III
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00%	50,00%	50,00%	
3	INFRA-ESTRUTURA _ BALDRAME	100,00%	50,00%	50,00%	
4	SUPER-ESTRUTURA _ CONCRETO	100,00%	33,33%	33,34%	33,33%
5	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%		50,00%	50,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			100,00%
9	QUIOSQUE	100,00%		50,00%	50,00%
10	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%			100,00%
11	QUADRA DE VÔLEI	100,00%		50,00%	50,00%
12	CONCHA ACÚSTICA	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



Prefeitura Municipal de
Senador José Porfírio
De mãos dadas com o futuro

13	LIMPEZA	100,00%			100,00%
Porcentagem			14,07%	29,05%	56,88%
Custo					
Porcentagem Acumulado			14,07%	43,12%	100,0%
Custo Acumulado					