ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
Julho de 2019

Item	Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês	Percentual executado
CONVÊNIOS											
1	Reforma da EEEM Rosa Alvarez Rebelo	D&N ENGENHARIA LTDA	RUA 7 DE SETEMBRO, CENTRO, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, PARÁ.	CONVÊNIO Nº 211/2017-SEDUC	CONCORRÊNCIA	Nº 003/2017	05/02/2018	27/09/2019	R$ 1.560.446,07	**R$ 1.560.446,07**	**100%**
2	Construção de 215,00 metros de ponte de estaca cravada em madeira de lei e pontilhões em projetos de assentamento no município de senador José Porfírio/Pa.	FGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP	ZONA RURAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	CONVÊNIO Nº 851119/2017-INCRA	CONCORRÊNCIA	Nº 3/2018-003	08/06/2018	24/10/2019	R$ 1.332.150,23	**R$ 1.031.408,01**	**77%**
3	Recuperação de 53,70km de estradas vicinais de acesso aos Projetos de Assentamento Canoé, Araraquara e Jurauá, localizados no município de Senador José Porfírio, no Estado do Pará.	FGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP	ZONA RURAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	CONVÊNIO Nº 851113/2017-INCRA	CONCORRÊNCIA	Nº 3/2018-002	08/06/2018	24/10/2019	R$ 3.910.423,13	**R$ 3.285.783,53**	**84%**
4	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR	AREIA BRANCA ENGENHARIA LTDA	RUA DAS FLORES, S/N, CENTRO, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, PARÁ.	CONVÊNIO Nº 014/2018-SEDOP	TOMADA DE PREÇOS	Nº 2/2018-002 PMSJP	06/09/2018	05/12/2019	R$ 367.794,83	**R$ 99.333,56**	**27%**